

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-455/2018-II
Датум: 24.12.2018. године
ПЛАНДИШТЕ

На основу чланова 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и чланова 61. и 120. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ број 16/2008, 17/2012 и 3/2015), Председник Општине Пландиште доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА
број: 4-215/2018-II од 27.06.2018. године

1. У Уговору за јавну набавку радова бр. 40/2017 – грађевински радови на реконструкцији објекта социјалне заштите – Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец (објекат број 7 за смештај корисника), заводни бр. 4-215/2018-II од 27.06.2018. године, који је наручилац Општина Пландиште закључила са извођачем радова „Gat“ д.о.о. са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења бр. 30а, услед појаве непредвиђених радова чије је извођење било неопходно, дозвољава се продужетак рока за извођење радова за 50 дана, тако да сада рок за завршетак радова уместо 150 календарских дана од дана увођења извођача у посао буде 200 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

2. Одлуку објавити у року од 3 дана од дана доношења на Порталу јавних набавки.

Образложење

Општина Пландиште, ул. Војводе Путника бр. 38, 26360 Пландиште, закључила је, након окончаног поступка јавне набавке радова бр. 40/2017, са извођачем радова „Gat“ д.о.о. са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења бр. 30а, Уговор о извођењу радова заводни бр. 4-215/2018-II од 27.06.2018. године.

Предмет јавне набавке радова бр. 40/2017 су грађевински радови на реконструкцији објекта социјалне заштите – Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец (објекат број 7 за смештај корисника).

Ознака предметне јавне набавке из Општег речника набавке је 45000000 – Грађевински радови.

Првобитни рок за извршење Уговора износио је 150 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Измењени рок за извршење Уговора износио је 200 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама предвиђено је да наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

У конкурсној документацији за јавну набавку радова бр. 40/2017 - набавка радова грађевински радови на реконструкцији објекта социјалне заштите – Дом за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец (објекат број 7 за смештај корисника), страни 42/234 у оквиру поглавља XI (измене уговора) је предвиђено да ће наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама.

У Уговору о извођењу радова заводни бр. 4-215/2018-II од 27.06.2018. године., у члану 20. Предвиђено је да ће наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а у складу са чланом 115. став 2. Закона о јавним набавкама.

Објективни разлози за измену Уговора садржани су у чињеници да је дошло до појаве непредвиђених радова чије је извођење било неопходно, а са којом се сагласио надзорни орган наручиоца, као и Канцеларија за управљање јавним улагањима РС из чега произилази да је потребно продужити рок за извођење радова за 50 дана.

У складу са наведеним донета је одлука као у диспозитиву.

