

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-329/2019-II
Дана: 10.10.2019.
Пландиште

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018), Председник општине Пландиште доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

1. МЕЊА СЕ Уговор о извођењу радова, дел.број: 4-120/2019-II од 22.04.2019. године, закључен по основу спроведеног поступка јавне набавке број 3/2019 - Радови на реконструкцији објекта основне школе „Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају, који је општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, као Наручилац, закључила са „ALFACO INŽENJERING“ ДОО, са седиштем у Чачку, улица Браће Станић 47, заједно са учесницима у заједничкој понуди: “Бакић колор“ ДОО, са седиштем у Вршцу, ул. Стевана Немање 42-44, „Gradcom build“ ДОО, са седиштем у Панчеву, улица Жарка Зрењанина 14, „Midvej MGV“ ДОО, са седиштем у Београду, ул. Виктора Новака 2, као Извођачем, тако што се продужава рок за извођење радова, те се уместо 150 календарских дана од дана увођења извођача у посао, уговора рок за извођење радова од 246 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
2. Ова Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, након спроведеног поступка јавне набавке број 3/2019, закључила је Уговор о извођењу радова, дел. број: 4-174/2019-II од 30.05.2019. године, са ALFACO INŽENJERING“ ДОО, са седиштем у Чачку, улица Браће Станић 47, заједно са учесницима у заједничкој понуди: “Бакић колор“ ДОО, са седиштем у Вршцу, ул. Стевана Немање 42-44, „Gradcom build“ ДОО, са седиштем у Панчеву, улица Жарка Зрењанина 14, „Midvej MGV“ ДОО, са седиштем у Београду, ул. Виктора Новака 2, као Извођачем,

Предмет јавне набавке 3/2019 су Радови на реконструкцији објекта основне школе „Доситеј Обрадовић“ – Одељење у Великом Гају.

Ознака из општег речника набавке: 45000000-грађевински радови.

У току извођења радова, дошло је до појаве непредвиђених радова, чије је извођење било неопходно, те услед тога до потребе за продужење рока за извођење радова.

Првобитно уговорени рок за извођење радова био је 150 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Нови рок за извођење радова је 246 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, на страни 67/207, у оквиру тачке 24. Измене током трајања уговора о јавној набавци радова на реконструкцији објекта Основне Школе „Доситеј Обрадовић“ – одељење у Великом Гају (поглавље V), предвиђено је да ће Наручилац ће продужетак рока за извођење радова ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а који се односе на хитне непредвиђене радове, чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, у складу са чланом 634. Закона о облигационим односима и чланом 19. став 2. Посебних Узанси о грађењу

У уговору о извођењу радова број: 4-120/2019-II од 22.04.2019. године, у члану 20. предвиђено је да ће Наручилац дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на хитне непредвиђене радове.

На извођење непредвиђених радова, због којих се рок за извођење радова продужава, сагласност је дао надзорни орган, као и Канцеларија за управљање јавним улагањима као финансијер.

У складу са напред наведеним одлучено је као у диспозитиву

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Јован Репиц, мастер економиста

