

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-129/2020-II
Дана: 16.04.2020.
Пландиште

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018), Председник општине Пландиште доноси:

О Д Л У К У
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

1. МЕЊА СЕ Уговор о извођењу радова, дел.број: 4-363/2019-II од 01.11.2019. године, закључен по основу спроведеног поступка јавне набавке број 20/2019 – Изградња капеле у Великом Гају, који је општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, као Наручилац, закључила са GP STILL-NET doo, са седиштем у Панчеву, улица Светозара Марковића 225, као носиоцем посла, заједно са учесником у заједничкој понуди: IRRIS STUDIO doo Сопот, са седиштем у Ђуринцима, ул. Слободана Пенезића Крцуна 36, тако што се продужава рок за извођење радова, те се уместо 130 календарских дана од дана увођења извођача у посао, уговора рок за извођење радова од 170 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
2. Ова Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

Образложење

Општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, након спроведеног поступка јавне набавке број 20/2019, закључила је Уговор о извођењу радова, дел. број: 4-363/2019-II од 01.11.2019. године и Анекс 1 Уговора о извођењу радова, дел. број: 4-97/2020-II од 02.03.2020. године, са GP STILL-NET doo, са седиштем у Панчеву, улица Светозара Марковића 225, као носиоцем посла, заједно са учесником у заједничкој понуди: IRRIS STUDIO doo Сопот, са седиштем у Ђуринцима, ул. Слободана Пенезића Крцуна 36.

Предмет јавне набавке 20/2019 је изградња капеле у Великом Гају.

Ознака из општег речника набавке: 45000000-грађевински радови.

Првобитно уговорени рок за извођење радова био је 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

Анексом 1 Уговора о извођењу радова, рок за извођење радова продужен је на 130 календарских дана.

Дана 15.03.2020. године, на територији Републике Србије, због пандемије COVID-19, проглашено је ванредно стање. У складу са тим, Влада Републике Србије, усвојила је мере које су утицале на организацију и процес рада Извођача радова.

У складу са наведеним, Извођач радова је упутио захтев за продужење рока за извођење радова.

На продужење рока за извођење радова због напред наведених околности, сагласност је дао надзорни орган.

Нови рок за извођење радова је 170 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, на страни 23/92, у оквиру тачке 27. Измене током трајања уговора (поглавље V), предвиђено је да ће се измене током трајања уговора вршити уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, те да Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима.

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог.

У уговору о извођењу радова број: 4-363/2019-II од 01.11.2019. године, у члану 17. предвиђено је да Извођач има право на продужење уговореног рока, ако наступе природни догађаји који имају карактер више силе.

У складу са напред наведеним одлучено је као у диспозитиву.

