

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Пландиште
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: 4-96/2020-II
Дана: 02.03.2020.
Пландиште

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018), Председник општине Пландиште доноси:

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

1. МЕЊА СЕ Уговор о извођењу радова, дел.брож: 4-363/2019-II од 01.11.2019. године, закључен по основу спроведеног поступка јавне набавке број 20/2019 – Изградња капеле у Великом Гају, који је општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, као Наручилац, закључила са GP STILL-NET doo, са седиштем у Панчеву, улица Светозара Марковића 225, као носиоцем посла, заједно са учесником у заједничкој понуди: IRRIS STUDIO doo Сопот, са седиштем у Ђуринцима, ул. Слободана Пенезића Крцуна 36, тако што се продужава рок за извођење радова, те се уместо 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао, уговора рок за извођење радова од 130 календарских дана од дана увођења извођача у посао.
2. Ова Одлука ће бити објављена на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења.

O б р а з л о ж с е њ е

Општина Пландиште, са седиштем у Пландишту, ул. Војводе Путника 38, након спроведеног поступка јавне набавке број 20/2019, закључила је Уговор о извођењу радова, дел. број: 4-363/2019-II од 01.11.2019. године, са GP STILL-NET doo, са седиштем у Панчеву, улица Светозара Марковића 225, као носиоцем посла, заједно са учесником у заједничкој понуди: IRRIS STUDIO doo Сопот, са седиштем у Ђуринцима, ул. Слободана Пенезића Крцуна 36.

Предмет јавне набавке 20/2019 је изградња капеле у Великом Гају.

Ознака из општег речника набавке: 45000000-грађевински радови.

Првобитно уговорени рок за извођење радова био је 90 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

У току извођења радова, дошло је до појаве изузетно лошег времена, као и потребе за изменом пројектне документације, због ћега су радови привремено прекинути.

Нови рок за извођење радова је 130 календарских дана од дана увођења извођача у посао.

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку, на страни 23/92, у оквиру тачке 27. Измене током трајања уговора (поглавље V), предвиђено је да ће се измене током трајања уговора вршити уколико буде реалне и објективне потребе за изменом уговора закљученог по основу ове јавне набавке, те да Наручилац може дозволити измене елемената уговора, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама, члану 115. Закона о јавним набавкама и Закона о облигационим односима.

Наручилац може, уколико буде реалне и објективне потребе, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и одредбама Закона о облигационим односима, након закључења уговора о јавној набавци извршити измену уговора, закључењем анекса истог.

У уговору о извођењу радова број: 4-363/2019-II од 01.11.2019. године, у члану 17. предвиђено је да Извођач има право на продужење уговореног рока, у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача.

На продужење рока за извођење радова због напред наведених околности, сагласност је дао надзорни орган.

У складу са напред наведеним одлучено је као удиспозитиву.

